

Samsvarserklæring



Anleggsinfo:	Eier: Adresse: Rom:
Installatør info:	Firma: Montør: Orgnr:
Innendørs installasjon:	☐ JA Utførelse: Om annet, spesifiser:
Utendørs installasjon:	☐ JA Utførelse: Om annet, spesifiser:
Styring/regulering:	Type: Modell: Om annet, spesifiser:
Beskyttelsestiltak:	Temperaturen i varmeområdet er begrenset til maks. 80° ved: ☐ Planlegging som eier er informert om ☐ Installasjonsveiledning fulgt ☐ Bruk av godkjent FlexFoil tang ☐ Bruk av styring/regulering ☐ Jordfeilbryter med 30mA utløserstrøm installert
Overdekning:	Materiale: Overdekning: Jording:
Produkt ¹⁾ :	Antall stk/m: W c/c V Ω
Produkt ²⁾ :	Antall stk/m: W c/c V Ω
Måleresultater (oppmålt isolasjon skal være >100 MΩ ved min. 500V) Ω =Resistans MΩ=Isolasjonstest	
Før installasjon	
Før innstøping/tildekking	
Før tilkobling	
Ω ¹⁾ ²⁾	Ω ¹⁾ ²⁾
Ω ¹⁾ ²⁾	Ω ¹⁾ ²⁾
MΩ ¹⁾ ²⁾	MΩ ¹⁾ ²⁾
MΩ ¹⁾ ²⁾	MΩ ¹⁾ ²⁾

Dokumentasjon for FlexFoil varmemefolie:							
FlexFoil 20cm	FlexFoil 40cm	FlexFoil 60cm	FlexFoil 80cm	FlexFoil 100cm	FlexFoil 120cm	FlexFoil 150cm	FlexFoil plate
meter	meter	meter	meter	meter	meter	meter	m ²
Måleresultater:		Tot Ω Spenning V Beregnet effekt: $\frac{U^2}{R} =$ W					
Sjekkliste:		☐ Tilledninger av RKK ☐ Tildekket med min. 0,20mm plast ☐ Brukt FlexFoil tang ☐ Brukt AMP klemmer ☐ Brukt 3M vulk over tilkobling ☐ Isolert ender strømkaner					

☐ Eier og/eller bruker er informert ☐ Dokumentasjon er overlevert ☐ Fotodokumentasjon vedlagt Eier av anlegget er ansvarlig for å overlevere brukerveiledning og dokumentasjon om oppvarmingssystemet til alle brukerne av dette.		
Installatør: Varmesystemet er montert ihht. Cenika Varme veiledning, samt gjeldene forskrifter.		
DATO:	NAVN:	FIRMA: