

Garantiskjema for varmemefolie



Anleggsinfo:	Eier: Adresse: Rom:
Installatør info:	Firma: Montør: Orgnr:
Styring/regulering:	Type: Modell: Hvis krav om innstilt maks temperatur – innstilt temp: °C ☐ Termostaten er plassert slik at den ikke blir påvirket av eksterne varmekilder og/eller trekk ☐ Gulvføler er plassert mellom to varmemefolie bredder og minimum 50 cm inn i oppvarmet området
Beskyttelsestiltak:	Temperaturen i varmeområdet er begrenset til maks. 80° ved: ☐ Planlegging som eier er informert om ☐ Installasjonsveiledning fulgt ☐ Bruk av kalibrert/justert varmemefolietang ☐ Bruk av styring/regulering ☐ Jordfeilbryter med 30mA utløserstrøm installert
Plast:	☐ Det er lagt plast under FlexFoil underlagsplater ☐ Det er lagt byggplast min 0,20mm over varmemefolien

FlexFoil varmemefolie

FlexFoil 20cm	FlexFoil 40cm	FlexFoil 50cm	FlexFoil 60cm	FlexFoil 80cm	FlexFoil 100cm	FlexFoil 120cm	FlexFoil 140cm
meter	meter	meter	meter	meter	meter	meter	meter
Måleresultater:	Tot Ω Spennning V Beregnet effekt: $\frac{U^2}{R} =$ W						
Sjekkliste:	☐ Tilledninger av RKK ☐ Tildekket med min. 0,20mm plast ☐ Sjekket alle tilkoblingsklemmer ☐ Brukt AMP klemmer ☐ Brukt FlexFoil vulk over tilkobling ☐ Isolert ender strømkanaler						

☐ Eier og/eller bruker er informert ☐ Dokumentasjon er overlevert ☐ Fotodokumentasjon vedlagt

☐ FDV for sluttbruker overlevert

Eier av anlegget er ansvarlig for å overlevere brukerveiledning og dokumentasjon om oppvarmingssystemet til alle brukerne av dette.

Installatør: Varmesystemet er montert ihht. Cenika AS veiledning, samt gjeldene forskrifter.

DATO: NAVN: FIRMA: